



VILLE DE COUTANCES

Présentation des travaux de renouvellement des réseaux d'assainissement des eaux usées Boulevard Alsace Lorraine et Avenue de Verdun






Rappel du contexte

La ville de COUTANCES a réalisé un diagnostic complet des réseaux d'assainissement d'eaux usées et d'eaux pluviales initié en 2016 et achevé en 2019.

A l'issue de cette étude, un certain nombre de dysfonctionnements ont été mis en avant (réseau dégradé, sous-dimensionnement du réseau de collecte, etc.) et un programme de travaux pluriannuel a été établi. Il a été constaté que 4 km de réseau était responsable de 60 % des arrivées d'eaux parasites.

L'objet de cette présentation est la présentation de la 1^{ère} tranche de travaux issue du programme pluriannuel établi, cette tranche de travaux concerne les rues suivantes :

- Boulevard Alsace Lorraine
- Avenue de Verdun.





Intervenants

MAITRE D'OUVRAGE

Ville de COUTANCES



Ville de COUTANCES
Hôtel de Ville
50 207 COUTANCES
Tél : 02.33.76.55.55

MAÎTRE D'ŒUVRE

ARTELIA



4 Avenue de Cambridge
14 200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
Tél : 02.31.06.66.04

COORDINATION SECURITE

SOCOTEC



ZAC Du Bois Ardent - 71 Rue Guillaume FOUACE
50 000 SAINT LO
Tél : 02.33.88.71.80

ENTREPRISES

SITPO TP



5 rue de la Vallée Cagnon
50 180 AGNEAUX
Tél : 02.33.05.26.50

BERNASCONI TP



Le Haut du Bourg
50 420 DOMJEAN
Tél : 02.33.77.43.43

CONTROLES RESEAUX

AUTO BILAN RESEAUX



20 village de la Gare
50 690 COUVILLE
Tél : 02.33.10.14.30



Nature des travaux

BOULEVARD ALSACE LORRAINE

- Volume de travaux projetés :
 - ✓ 985 ml de canalisation principale eaux usées
 - ✓ 640 ml de branchement eaux usées avec pose de 72 boîtes de branchement
 - ✓ 45 regards de visite



Déroulement des travaux

1. Marquage/ piquetage au sol des réseaux et sondages
2. Pose des canalisations et réalisations des branchements d'assainissement jusqu'à la boîte de branchement en limite domaine public/ privé

- Travaux en tranchée ouvertes (ouverture / pose des canalisations à l'avancement)
- Remblaiement



3. Réfections provisoires des chaussées/ réouverture de la circulation
4. Réalisation des contrôles (étanchéité/ vidéo/ compactage)
5. Réfections définitives des chaussées
6. Réalisation de la signalétique au sol




Déroulement

Bd ALSACE LORRAINE

Démarrage le
22 février 2021

Depuis le carrefour
Bd Alsace Lorraine /
Rue Gérard Gaunelle






Déroulement

AVENUE DE VERDUN

Démarrage le
8 mars 2021


Au niveau de la station
de lavage auto/ STEP





Impact des travaux

DÉVIATION GÉNÉRALE






Impact des travaux

AVENUE DE VERDUN

- Travaux en demi chaussée avec maintien d'une circulation alternée (mise en place de feux tricolores)
- Neutralisation de zones de stationnement
- Maintien des accès riverains (garage et entrée piétonne) via des ponts lourds et légers
- Aménagement de la circulation piétonne sur trottoir



Pour le bien de tous (sécurité des riverains, des entreprises et avancement du chantier), éviter de sortir son véhicule plusieurs fois par jour.



Impact des travaux

BOULEVARD ALSACE LORRAINE

- Travaux en route barrée (3 phases de chantier)
- Interdiction ponctuelle de stationnement avec balisage
- Déplacement d'arrêts de bus à l'avancement du chantier
- Aménagement de la circulation piétonne sur trottoir
- Maintien des accès riverains (garage et entrée piétonne) via des ponts lourds et légers



Couloir piéton

Pour le bien de tous (sécurité des riverains, des entreprises et avancement du chantier), éviter de sortir son véhicule plusieurs fois par jour.



Communication

RIVERAINS

- Un courrier d'information sera remis
- Passage d'un représentant de l'entreprise travaux dans chaque habitation pour identifier vos sorties d'eaux usées et définir au mieux avec vous le positionnement de votre boîte de branchement
- Articles de presse/ Site internet de la ville permettront de suivre l'avancement des travaux

EN PHASE CHANTIER

- Si besoin, chef de chantier sur site afin d'échanger sur des problématiques liées aux travaux (accès habitations, livraisons, etc.)

PANNEAUX DE CHANTIER

- 2 Panneaux prévus positionnés aux extrémités de chaque secteur



Planning des travaux


- **Démarrage des travaux le 22 février 2021**
- Durée des travaux : 6 mois
- Réalisation des travaux Avenue de Verdun et Boulevard Alsace Lorraine en parallèle
- Entreprises de travaux retenues : Groupement SITPO / BERNASCONI
- Entreprise de contrôles retenue : AUTOBILAN

- Travaux Boulevard Alsace Lorraine, secteur du carrefour RD 44/ rue de Saint Malo au carrefour rue Saint Maur, planifiés durant les vacances scolaires de février afin de diminuer l'impact sur l'accès à l'école rue Quesnel Canveaux




Planning des travaux

- Découpage des travaux



Avenue de Verdun




Boulevard Alsace Lorraine



Coût des travaux

- Montant des travaux d'assainissement : 1 092 930 € HT
- Montant de l'opération : 1 274 620 € HT

- Subvention de l'Agence de l'eau : 667 910 € HT
- Subvention de l'État (dotation de soutien à l'investissement local) : 351 790 € HT





MERCI

